Унифицированная форма №КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России

Код

от 11 ноября 1999 года №100

 Форма по ОКУД
 0322005

 Принципал: ООО "Газпром транстаз Уфа", 450054, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, 59 тел. (347) 237-28-88 факс: (347) 237-56-40
 по ОКПО
 00154358

 Заказчик: ООО "Газпром инвест" 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6 лит.Д Тел. +7(812)455-17-00
 по ОКПО
 82129203

 Генподрядчик: ООО "ГСП Ремонт" 119415, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 53, тел. 8 (495) 221-38-73
 по ОКПО
 05845280

 Стройка:

Объект: Газопровод-отвод к АГРС г.Белорецк 2-я нитка (0-62,4км.). КР г/о к ГРС Белорецк 16,87-24,8 км. Сибайское ЛПУ МГ.

Инв № 016487

Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) 24/1156/21 номер лата 30.07.2021 ГР-КР-20/19/42416 Агентский договор номер 22.11.2019 дата 45668 Агентское поручение номер 16.06.2021 дата Вид операции

 Вид операции

 Номер документа
 Дата составления
 Отчетный период

 3
 25.03.2025
 01.03.2025
 25.03.2025

## АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сводный код объекта: 97576/5.2/00352 Код АСУ ТОиР: 20259757600352

Смета № 02-01-02 изм.3, Сварочно-монтажные работы

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

285 759 247,00 руб.

H	омер			Единица измерения	Количество		Сметная стоимость							
	позиции по	Обоснование	Наименование работ и затрат		на ед.	всего	на единицу	obiliag	В том числе				раб.	Т/з мех. (на
по порядку	смете						измерения		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат	(на ед./ ед./ всего)	ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2.	Раздел 2. Сварочно-монтажные работы													
1	54	ГЭСН25-02-003-01	Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным диаметром 700 мм, толщиной стенки: 8 мм	КМ		2,544	832 168,65	2 117 037,00	223 123,00	1 376 587,00	145 625,00	517 327,00	224,34 570,72	136,77 347,94
			Объем=(92+120)*12/1000											
Раздел 3.	Контроль ка	чества сварных со	единений	•	•	•			•		•	•		
Контроль ка	чества сварнь	іх соединений труб уль	тразвуковым методом на трассе											
2	74		Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 700 мм (уровень качества «С»)	СТЫК		212	3 210,01	680 522,00	172 716,00	507 806,00	97 766,00		2,36 500,32	1,19 252,28
Уровень кач	овень качества «С»													

	T -					1								
1	2	3	4	5	6	7 100	8	9	10	11	12	13	14	15
3	84	ГЭСH25-05-022-07	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 700 мм толщиной стенки 8 мм	стык		100	1 432,07	143 207,00	45 079,00	98 128,00	18 601,00		1,4 140	0,48 48
4	85	01.7.07.24-0000-0017	Пленка радиографическая рулонная (п.м)	М		236	168,97	39 877,00				39 877,00	0 0	(
5	86	ГЭСН25-05-030-10	Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку	стык	T	100	706,37	70 637,00	19 115,00	47 560,00		3 962,00	0,5	
5	60	1 3CH23-03-030-10	результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 700 мм	CIBIR		100	700,37	70 037,00	19 113,00	47 300,00		3 902,00	50	0
Раздел 5.	Поставка 3	аказчика												
6	100	Расчет №1 сметной стоимости оборудования и материалов п.2	Труба ОШ-D-720x8,0-К52-Т20/60 (ТУ 24.20.21.000-037-85736056-2017 с изм. 1, 2) с заводской изоляцией ПЭПк-М-Н по ТУ 24.20.13-002-85736056-2017 с изм. № 1	Т		360,994	86 592,65	31 259 427,00				31 259 427,00	0	0
			Объем=2544*141,9/1000											
Раздел 7.	Транспортн	ые расходы	•		•	*	•		•		•			
От базы УМ	ТСиК (ст.Карл	паман) до базы УАВР (г	п.Дмитриевка) на 60 км											
7	121	ГЭСН25-06-012-10	Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: Ду 700-800 мм толщиной стенки до 14 мм	км труб		0,77032	103 757,62	79 927,00		79 927,00	12 556,00		0	44,44 34,23
8	122	ГЭСH25-06-012-23	На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: к норме 25-06-012-10	км труб		0,77032	103 664,10	79 855,00		79 855,00	12 544,00		0 0	44,4 34,2
Из базы УА	ВР (п.Дмитрие	евка) до места производ	дства работ на 285 км		ļ.		!	ų.	· · ·	4	Į.	ų.	4	
9	125	ГЭСН25-06-012-10	Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: Ду 700-800 мм толщиной стенки до 14 мм	км труб		0,77032	103 757,62	79 927,00		79 927,00	12 556,00		0	44,44 34,23
10	126	ГЭСH25-06-012-23	На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: к норме 25-06-012-10	км труб		0,77032	881 144,85	678 764,00		678 764,00	106 627,00		0	377,4 290,72
11	127	ГЭСH25-06-005-06	Разгрузка и укладка в штабель труб: Ду 700 мм	км труб		0,77032	45 913,06	35 368,00	3 140,00	27 532,00	2 947,00	4 696,00	14,1795 10,92	9,3725 7,22
Транспорти	ровка труб от	базы УМТСиК (ст.Карл	аман) до места производства работ на 250 км			•		•	•	•	•	•	•	
12	133	ГЭСН25-06-012-10	Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: Ду 700-800 мм толщиной стенки до 14 мм	км труб		0,21276	103 757,62	22 075,00		22 075,00	3 468,00		0 0	44,44 9,46
13	134	ГЭСH25-06-012-23	На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: к норме 25-06-012-10	км труб		0,21276	760 203,40	161 741,00		161 741,00	25 408,00		0 0	325,6 69,27
14	135	ГЭСН25-06-005-06	Разгрузка и укладка в штабель труб: Ду 700 мм	км труб		0,21276	45 913,06	9 768,00	867,00	7 604,00	814,00	1 297,00	14,1795 3,02	9,3725 1,99
Итого прямь	ые затраты по а	акту в текущих ценах						35 458 132,00	464 040,00	3 167 506,00	438 912,00	31 826 586,00	1274,98	1129,54
Итого прямь	ые затраты по а	акту с учетом коэффици	ентов к итогам					35 835 747,00	497 508,00	3 511 653,00	475 318,00	31 826 586,00	1360,59	1216,53
Накладные	расходы							1 109 022,00						
Сметная при	ибыль							544 219,00						
<b>т</b> того по акту							37 488 988,00		İ			1360,59	1216,53	
Материалы :	атериалы заказчика							31 259 427,00		İ				
MP в текущих ценах K=1,068*1,053*1,048							44 183 958,62							
Временные здания и сооружения 2,16%								954 373,51						
Итого								45 138 332,13						
Зимнее удорожание 1,76%								794 434,65						
Перевозка ј								313 266,33						
	вочные расхо							655 843,26 46 901 876,37						
итого с пр	очими затрат	гами						40 901 876,37						

Страница 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МТР постав	МТР поставки заказчика													
Всего по акту								10 059 984,85						
В том числе	В том числе МТР по акту в текущих ценах													
МТР поставки ООО "Газпром инвест"														
МТР прочих поставщиков														

Справочно: стоимость давальческих материалов согласно Отчета о вовлечении материалов в производство №1 от 25.03.2025 на сумму 29 105 767,19 рублей (Двадцать девять миллионов сто пять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 19 копеек)

Заказчик:	Генподрядчик:
М.П.	M.II.



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	<b>Q</b>	Общество с ограниченной ответственностью "ГСП Ремонт"  Хайбрахманов Руслан Вахитович Доверитель: ООО "ГСП РЕМОНТ"	48649f87-1791-434b-a79e-f0676face547 с 11.03.2025 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	05007F93008AB25A8F450E8AA760B38C20 c 20.02.2025 11:52 no 20.02.2026 11:57 GMT+03:00	25.03.2025 11:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Q	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест" Абзалов Азат Кадимович Доверитель: ООО "Газпром инвест"	2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a-6406a427e277 c 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D8097A5C947 c 15.08.2024 13:54 no 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 06:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа